

COMUNE DI VILLASPECIOSA

regione sardegna - provincia di cagliari

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE POST-ALLUVIONE STRADA "SAN GIOVANNI"

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

DATA	ELABORATO G	TAVOLA	SCALA
------	-----------------------	--------	-------

cronoprogramma

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLASPECIOSA

Il Sindaco

Il Responsabile dell' Ufficio Tecnico

PROGETTAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNALE

Progettista

Responsabile del Procedimento

Collaboratori

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CATEGORIE DI LAVORO	DISTRIBUZIONE SETTIMANALE DEGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE IN EURO												
Avvio cantiere	€ 150,00												
CORPO STRADALE	€ 4 900,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 4 000,00		
OPERE ACCESSORIE											€ 4 300,00	€ 4 500,00	
Smobilizzo cantiere												€ 150,00	
Parziali	€ 5 050,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ 8 300,00	€ 4 650,00	
Progressivi	€ 5 050,00	€ 13 050,00	€ 21 050,00	€ 29 050,00	€ 37 050,00	€ 45 050,00	€ 53 050,00	€ 61 050,00	€ 69 050,00	€ 77 050,00	€ 85 350,00	€ 90 000,00	
Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Stati di avanzamento lavori					SAL 01			SAL 02				SAL FINALE	

TOTALI
€ 150,00
€ 80 900,00
€ 8 800,00
€ 150,00
€ 90 000,00

GRAFICO IMPORTI-TEMPO

