

	Name	Duration	Start	Finish
1	APERTURA CANTIERE	10 days	04/04/11 8.00	15/04/11 17.00
2	E PUBBLICA ILLUMI...	83 days	18/04/11 8.00	10/08/11 17.00
3	RIMOZIONE PALI	20 days	18/04/11 8.00	13/05/11 17.00
4	PULIZIA FONDAZIONI	15 days	16/05/11 8.00	03/06/11 17.00
5	NUOVI PALI STRADALI	15 days	18/04/11 8.00	06/05/11 17.00
6	NUOVI PALI RESIDENZI...	10 days	09/05/11 8.00	20/05/11 17.00
7	RIUSO PARZIALE PALI	5 days	23/05/11 8.00	27/05/11 17.00
8	TRASPORTI E CONFERI...	2 days	30/05/11 8.00	31/05/11 17.00
9	INFILAGGIO CONDUTTORI	10 days	01/06/11 8.00	14/06/11 17.00
10	MONTAGGIO LAMPADE	12 days	15/06/11 8.00	30/06/11 17.00
11	REALIZZAZIONE COLLE...	5 days	01/07/11 8.00	07/07/11 17.00
12	NUOVO QUADRO	5 days	08/07/11 8.00	14/07/11 17.00
13	VERIFICHE PRELIMINARI	2 days	15/07/11 8.00	18/07/11 17.00
14	RIPRISTINI	5 days	19/07/11 8.00	25/07/11 17.00
15	VERIFICHE PRE-COLLA...	2 days	26/07/11 8.00	27/07/11 17.00
16	CHIUSURA CANTIERE	10 days	28/07/11 8.00	10/08/11 17.00



