

EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI FINANZIARI

attività	inizio	date		Comune	Esigenza finanziaria	
		gg	termine		RAS	totale
gara progettazione	15/11/2017	90	13/02/2018	40.000,00		
Valutazione offerte e verifiche conseguenti	15/02/2018	30	17/03/2018			
Spese commissione di gara			20/02/2018	10.000,00		10.000,00
Progetto fatt.tec.ec. approvazione	17/03/2018	30	17/04/2018		34.000,00	34.000,00
Progetto definitivo - approvazione	17/04/2018	45	31/05/2018		60.000,00	60.000,00
Progetto esecutivo - approvazione	31/05/2018	30	30/06/2018		90.000,00	90.000,00
Spese geologo			30/06/2018	20.000,00		20.000,00
Spese validazione, assistenza RUP etc			30/06/2018	80.000,00		80.000,00
Gara d'appalto	30/06/2018	120	30/12/2018	10.000,00		10.000,00
Stipula contratto	30/12/2018	60	01/02/2019			
Consegna lavori	01/02/2019	45	15/03/2019			
Esecuzione lavori	15/03/2019	420	10/05/2020			
	1 SAL	105	28/06/2019		319.000,00	319.000,00
	2 SAL	105	11/10/2019		319.000,00	319.000,00
	3 SAL	105	24/01/2020		319.000,00	319.000,00
	4 SAL	105	08/05/2020		319.000,00	319.000,00
Spese tecniche DL, CSE			08/05/2020	20.000,00	40.000,00	60.000,00
Incentivi RUP			08/05/2020	23.000,00		23.000,00
Altre spese da somme a disposizione			08/05/2020	172.000,00		172.000,00
Collaudo	10/05/2020	60	10/07/2020			40.000,00
TOTALE				375.000,00	1.500.000,00	1.875.000,00